

Leverandør			
Firma navn:			
Adresse:		Post nr. og by:	
Telefon:		KMO nummer:	
Ejer			
Navn:			
Adresse:		Post nr. og by:	
Telefon:			
Opstillingssted (hvis forskellig fra Ejer)			
Adresse:		Post nr. og by:	
Varmepumpe stamdata:			
Fabrikat:			
Type:		Serie nummer:	
Data fra mærkeplade			
optaget effekt (varme)		W	Afgivet effekt (varme) W
aflæst COP _{HP}			Ved hvilken temp er COP _{HP} opgivet °C
Attest for klargøring af indeslutning og påfyldning af kølemiddel			
Trykprøvning foretaget og godkendt ifølge vedlagt instruktion?	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej	PS _{tryk} Bar _e
Tæthedsprøvning (Kun hvis der ikke er foretaget trykprøvning)			
Risikovurdering fortaget:	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej	Prøve medie:
Standtid:	Minutter	Tryk (50% af PS):	Bar _e
Samlinger testet med:	<input type="checkbox"/> Lækagespray <input type="checkbox"/> Ultralyd <input type="checkbox"/> Elektronisk lækage tester <input type="checkbox"/> andet		
Evakuering			
Ønsket sluttryk	<= 2,7 mbar absolut	Opnået sluttryk:	mBar absolut
Evakueringstid	Minutter	Vakuummeter ID:	
Påfyldning af kølemiddel			
Kølemiddel	R	Vægt af beholder før påfyldning.	Kg
beholdernummer		Vægt af beholder efter påfyldning	Kg
		Mængde	Kg
Note:			
Udført af:			
Dato:	Underskrift:		

Idriftsætning af Luft/luft varmepumpe

